



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОКУЧАЕВСК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 Г.О. ДОКУЧАЕВСК»)**

ул. Маяковского, д. 34, г. Докучаевск, г.о. Докучаевск, Донецкая Народная Республика, 285743  
телефоны: +7(949) 310-35-72, e-mail: olkhovskayanina@mail.ru, ИНН 9306003566

14.08.2024 № 112


на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы  
г.о. Докучаевск управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Главного управления Министерства  
Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Донецкой Народной Республике  
майору внутренней службы  
Легкобыт Ольге Николаевне

Гарантийное письмо

Администрация ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД  
№ 12 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ДОКУЧАЕВСК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, обязуется  
устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности,  
согласно срокам и плану противопожарных мероприятий (приложение № 1).

Заведующий



Н.Г. Ольховская

**ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Дата выполнения	Примечание
1	Планы эвакуации не являются фотолюминесцентными.	1 квартал 2025 года	
2	Не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	По мере поступления финансирования	
3	Отсутствуют данные о показателях пожарной опасности на материалы применяемые покрытия полов (линолеум в коридоре). В случае несоответствия требования показателей пожарной опасности, материалы выполнить согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ, Таблица 28, (не ниже, чем В2, Д3, Т2, РП2).	Сертификат в наличии	Копия сертификата
4	Допускается уменьшение ширины путей эвакуации из здания (дверные проемы эвакуационных выходов в открытом положении менее 1,2 м.).	Согласно технической документации учреждения, данное мероприятие является мероприятием капитального строительства – запланировано капитальное строительство в 2025 г.	
5	Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	Составлен контракт и оплачена смета на проектные работы системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и передачи тревожных извещений на объекте учреждения, установка пожарной сигнализации будет запланирована при наличии	Копия контракта и сметы на проектные работы прилагаются

		финансирования	
6	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	Срок выполнения – при поступлении финансирования	
7	Не оборудовано здание устройством молниезащиты.	Срок планируемой экспертизы необходимости установления молниезащиты – при поступлении финансирования	
8	Объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения.	Источник наружного противопожарного водоснабжения в учреждении не предусмотрен. Детский сад располагается в приспособленном здании	